

Согласовано Генеральный директор ООО <i>«Пятигорсктеплосервис»</i> Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « 12 » 05 2026 года	Утверждаю Главный врач ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ №2» Ф.И.О. Варганов В.Г. Подпись: _____ « 12 » 05 2026 года
--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес Медицинского учреждения	<i>г. Пятигорск, ул.Адмиральского, 6</i>
2	Организация, осуществляющая управление	ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1989г.
4	Площадь помещений в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2» , м.кв.	8780
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	Железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в	Цокольного этажа
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	Имеется
9	Наличие теплового пункта ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	Имеется
10	Система отопления ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	внутренняя
11	Схема отопления ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	Однотрубная
12	Система ГВС в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	-
13	Материал трубопроводов система отопления в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	189
	2024-2025г.г.	178
	<i>2022-2023</i>	186
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	4,78
	2024-2025г.г.	6,83

	<i>2022-2023</i>	6,72
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	418,6
	2024-2025г.г.	420,6
	<i>2022-2023</i>	421,3
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
---	----------------------	-----------------

3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.2026 - 04.08.2026
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2» химической водой	22.07.2026 - 04.08.2026
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	22.07.2026 - 04.08.2026
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ 7 № 160354	01.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	22.07.2026 - 04.08.2026
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	22.07.2026 - 04.08.2026
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аврино-диспетчерское обслуживание	31.12.2026г.
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.05.2029г
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.05.2029г
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.05.2029г
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	07.05.2029г
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутредомового газового оборудования В ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	01.06.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2» к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	22.07.2026 - 04.08.2026

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	04.08.2026

4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	04.08.2026
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	04.08.2026
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	04.08.2026
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	04.08.2026
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	04.08.2026
4.9	АКТ о поверки прибора учета С-ЕАМ/20-10-2023/288304073	04.08.2026
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09.2026г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09.2026г.
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2026г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла гбуз ск «Пятигорская ГКБ № 2»	01.09.2026г.
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2026г.
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	-
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ № 2»	-
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.07.2026г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	10.09.2026г.